

2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	档案馆二楼库房改造
项目主管部门	东莞市档案馆
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报不够完整，能积极配合财政部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：未见预算单位通过绩效自评总结项目经验或者存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开，接受社会监督。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 市级财政年初预算金额(58.15)万元，调整后预算金额(58.15)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(57.01)万元，年初预算执行率为(98.05)%，调整后预算执行率为(98.05)%。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息：2021年按计划完成了档案馆二楼展厅改造，间安装手动密集架和墙面装修，用作档案特藏库和图书资料库，工程验收合格。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>根据预算单位填报的自评信息: 改造后新增330.69立方米手动档案密集柜, 增加存放3024米档案容量。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2022年10月11日